

# INFORME

## EJECUTIVO SOBRE EL PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL AEROPUERTO DE BILBAO

15 de julio de 2011

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico						
Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09						
PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.162	145	394	21	218	1.940
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.156	44	309	10	164	1.683
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.156	42	269	6	157	1.630
Proyectos de aislamiento acústico solicitados a los interesados	694		57		13	764
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	604		18		13	635
Total de viviendas con financiación aprobada	447		13		11	471
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	57		5			62
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	390		8		11	409

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico	
Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09	
<p>En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:</p>	
R <sub>1</sub> =	$\frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 471}{\text{Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico: } 1.940}$
<div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black; display: inline-block;"> <b>24,28 % DEL P.A.A. FINALIZADO</b> </div>	

